

Checklista för montage av distansmatta

Gällande monteringsanvisning skall följas, nedan följer en checklista för Optiventmontage.
Förklaringar till punkter nedan, se nästkommande sida.

OBJEKT _____

FÖRETAGSNAMN _____

MONTÖR _____

OPTIVENT PROJEKT NR _____

Punkt		Ok	Sign.
1	Är underlaget rengjort?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Är underlaget avjämnat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Är tätningar utförda?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Är primning utförd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Är stegljudsdämpare utrullad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Är Blackline mattan monterad enligt montageanvisning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Är skarvband monterade enligt anvisning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Är fogband applicerat enligt anvisning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Är tätband monterade enligt anvisning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tilläggskontroller vid montage av Optivent

Planera montering av frånluftsventilation enligt ventilationsritning. (Projektunik eller generella anvisningar i broschyr)
Vid eventuella fördäringar skall Prästängens Byggsystem och berörda hantverkare kontaktas.

10	Är märkning av luftnedsläpp utförd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Är luftnedsläpp monterade enligt ventilationsritning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Är stoslåda monterad enligt anvisning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Är tätheten kontrollerad med rökgas innan övergolv monteras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Är fläkt monterad enligt anvisning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Är ventilationsaggregat i drift?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Är golvdon/filterlist monterade enligt ventilationsritning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UNDERSKRIFT _____ DATUM _____

NAMFÖRTYDLIGANDE _____

Förklaringar till kontrollpunkter.

1. Rengör hela ytan väl med dammsugare.
2. Skrapa bort ev. ojämnheter. Lagningar görs med spackel eller avjämningsmassor. Mindre sprickor tätas med mjukfog.
3. Tätning utmed ytterväggar med rekommenderad metod, se monteringsanvisning.
4. Prima ca 10 cm brett utmed ytterväggarna enligt monteringsanvisning.
5. Lägg stegljudsdämpare enligt monteringsanvisning. Säkerställ att duken ej veckar sig och förhindrar luftflödet.
6. Blackline matta monteras enligt monteringsanvisning.
7. Applicera skarvband enligt anvisning. Se till att mattan inte rör på sig när du går på den.
8. Starta med fogbandet vid ett luftnedsläpp. Se till att våden med mattan ligger 2-3 cm från vägg. Fogbandet monteras enligt monteringsanvisning.
9. Applicera tätband enligt anvisning.
10. Markera vart luftnedsläppen skall placeras och glöm ej prima dem, enligt monteringsanvisning.
11. Luftnedsläpp monteras enligt anvisning och ventilationsritning.
12. Skär upp mattan där luftstoslådan skall vara och montera stosen, enligt monteringsanvisning
13. Kontrollera att luftnedsläppen suger in luft/rökgas med hjälp av en inkopplad fläkt. Kontrollera tätningar så det inte finns läckage. Var noggrann vid skarvar, hörn, lagningar, baksida nedsläpp, rör, stos etc.
14. Montera fläkt enligt anvisning för aktuell fläkt. Kontrollera att den ej kommer att störa (ljud) mot sovrum, vilorum etc. Fläkt och kanaler på kalla utrymmen ska isoleras.
15. När golvspånskiva och nedsläpp är monterade skall ventilationsaggregatet startas med full hastighet och alla spjäll öppna. Trafon ställs sedan in för att erhålla luftmängder enligt ritning.
16. Säkerställ att tilluftsdonen är monterade enligt ventilationsritning.